



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ
เทศบาลตำบลท่าบ่อแข็ง
อำเภอท่าบ่อแข็ง จังหวัดสุรินทร์

งานแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลท่าบ่อแข็ง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตร					
๑.๑. แผนงานการเกษตร	๓	๒.๗๐	๓๓๓,๐๐๐	๐.๕๑	สำนักปลัด กองช่าง
รวม	๓	๒.๗๐	๓๓๓,๐๐๐	๐.๕๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๒.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๘	๔๓.๒๔	๔๐,๖๒๐,๓๐๐	๖๑.๗๙	กองช่าง กองการศึกษา
รวม	๔๘	๔๓.๒๔	๔๐,๖๒๐,๓๐๐	๖๑.๗๙	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๓.๑. แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๔.๕๐	๓,๘๓๐,๐๐๐	๕.๘๓	กองช่าง
รวม	๕	๔.๕๐	๓,๘๓๐,๐๐๐	๕.๘๓	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต					
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๐.๙๐	๑๗,๐๐๐	๐.๐๓	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานการศึกษา	๗	๖.๓๑	๑๑,๗๑๖,๖๐๘	๑๗.๘๒	กองการศึกษา
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข	๗	๖.๓๑	๗๘๐,๐๐๐	๑.๑๙	สำนักปลัด
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๑.๘๐	๑๒๐,๐๐๐	๐.๑๘	สำนักปลัด
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๓.๖๐	๔๖๐,๐๐๐	๐.๗๐	สำนักปลัด
๔.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๒	๑๐.๘๑	๑,๐๔๐,๐๐๐	๑.๕๘	กองการศึกษา
๔.๗ แผนงานงบกลาง	๓	๒.๗๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๔๖	สำนักปลัด
๔.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๔.๕๐	๔,๐๖๓,๔๐๐	๖.๑๘	สำนักปลัด กองช่าง กองการศึกษา
รวม	๔๑	๓๖.๙๔	๑๘,๔๙๗,๐๐๘	๒๘.๑๔	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี					
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๔	๓.๖๐	๘๐๐,๐๐๐	๑.๒๒	สำนักปลัด กองคลัง กองยุทธศาสตร์ฯ
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๐.๙๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๕	กองยุทธศาสตร์ฯ
๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๓.๖๐	๑,๑๒๘,๕๐๐	๑.๗๒	กองช่าง
รวม	๙	๘.๑๐	๑,๙๕๘,๕๐๐	๒.๙๙	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย					
๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๔.๕๐	๔๙๘,๗๐๐	๐.๗๖	สำนักปลัด
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๐.๙๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๕	สำนักปลัด
รวม	๖	๕.๔๑	๕๒๘,๗๐๐	๐.๘๐	
รวมทั้งสิ้น	๑๑๒	๑๐๐	๖๕,๗๓๗,๕๐๘	๑๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเกษตรอินทรีย์

๑.๑ แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เกษตรอินทรีย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ดีมีสุขหนึ่งไร่แก้วนตามแนวพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ม.ค.-ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๒	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๒๖,๖๐๐	๐.๐๐	√				ม.ค.-ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๖,๖๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐
๓	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดหลายช่องทาง บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔ (นายนายสมรส โสระถาวร)	๒๗๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ม.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๒๗๓,๐๐๐
	รวม ๓ โครงการ	๓๓๓,๐๐๐	๒๖,๖๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑ (ซอยนางแฉล้ม นิธิอุคมโสภณ)	๓๐๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ม.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๑๙,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน ๒๘๖,๐๐๐
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ ๕ (ซอยนายสิน เอกนาสิงห์ - น.ส. พะยอม แก้วกล้า)	๓๔๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ม.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๒๖,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน ๓๒๒,๐๐๐
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมอนเจริญ หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านผู้ช่วยอรทัย-บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน)	๓๐๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ม.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๑๙,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน ๒๘๖,๐๐๐
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยร่มเย็น หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนายเกียรติศักดิ์ จำปา งาม-บ้านนายพิทักษ์ นวลแก้ว)	๓๑๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ม.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๑๘,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน ๒๙๘,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตวง หมู่ที่ ๙ (ซอยโคกน้ำออกต่อจากของเดิม)	๓๒๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ม.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๒๔,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน ๓๐๐,๐๐๐
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๒ (ซอยนายฉาย หงษ์ทอง)	๓๐๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ม.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๑๙,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน ๒๘๖,๐๐๐
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านตาเกาว์ หมู่ที่ ๓ (ท้ายหมู่บ้าน - คลองโดนกาย)	๓๔๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ม.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๓๗,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน ๓๐๔,๐๐๐
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๖ (ซอยหน้าโรงเรียนปราสาทเบงต่อ จากของเดิม)	๓๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ม.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๔๔,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน ๒๘๔,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พาชื่น หมู่ที่ ๒๐ (ชอยชุมประตูดอกจากของเดิม)	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ม.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๓๗,๐๐๐ ก่อนนี้ผูกพัน ๒๖๓,๐๐๐
๑๐	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านบักจรง หมู่ที่ ๒ (เลียบลำห้วยสำเร็จ)	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๐.๐๐	√				ม.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๑๑	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านบักจรง หมู่ที่ ๑๖ (นายนายบุญมี จุไรย์ – ปาหนองตาจ้อง)	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	√				ม.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๑๒	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านตาแก้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ชอย ๔)	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	๐.๐๐	√				ม.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๑๓	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปราสาทเบงสามัคคี หมู่ที่ ๑๙ (หนองตากว - นานายรวมเสาทอง)	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	√				ม.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยวิธี Asphalt Overlay บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑,๑๗ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๗,๓๔๖,๔๐๐	๗,๓๔๖,๔๐๐	๐.๐๐	√				พ.ย.๖๕ - มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้าน นายธีรวิทย์ ร่วมทวี ต่อจากของเดิม) (เงินกู้ กสท.)	๔๑๒,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ ๓๑/๕/๖๖
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักจรง หมู่ที่ ๒ (ซอยนายบุญส่ง เงินยวงต่อจากของเดิม) (เงินกู้ กสท.)	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๖.๓๗	๔,๙๙๓.๖๓	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ ๓๐/๖/๖๖
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเกาว์ หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างวัดตาเกาว์-พาซัน) (เงินกู้ กสท.)	๑,๑๕๗,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๑๕๗,๐๐๐				√	พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก หมู่ที่ ๔ (ซอยนายสงวน ร่มรื่น) (เงินกู้ กสท.)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ ๓๑/๕/๖๖

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ ๕ (ซอยนายสิน เอคนาสิงห์) (เงินกู้ กสท.)	๓๔๙,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ ๓๐/๖/๖๖
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมอนเจริญ หมู่ที่ ๗ (ซอยไป วัดป่าหลักชัย) (เงินกู้ กสท.)	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ ๑๙/๖/๖๖
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยร่มเย็น หมู่ที่ ๘ (คลอง ชลประทาน-วัดบ้านน้อยร่มเย็น) (เงินกู้ กสท.)	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๐.๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ ๒๖/๕/๖๖
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตวง หมู่ที่ ๙ (ซอยโคกน้ำ ออกต่อจากของเดิม) (เงินกู้ กสท.)	๔๘๖,๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ ๑๙/๖/๖๖
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพระจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ (ซอย นายรัตน์ รสหอม-นายหอม คำเลิศ) (เงินกู้ กสท.)	๔๗๘,๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ ๓๐/๖/๖๖

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๒ (จาก คลองชลประทาน-วัดกาบเชิง) (เงินกู้ กสท.)	๔๕๒,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๓๑/๕/๖๖
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักจรงบ หมู่ที่ ๑๖ (จากซอย ผู้ช่วยวันเพ็ญ) (เงินกู้ กสท.)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๓๑/๕/๖๖
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑๗ (จากวัด ตาเกว - โรงเรียนกาบเชิงวิทยาต่อ จากของเดิม) (เงินกู้ กสท.)	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๒๖/๕/๖๖
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๙ (ซอยนายประดิษฐ์ ซ่อนกลิ่น นายอดิศักดิ์ วสุวัชร) (เงินกู้ กสท.)	๓๐๖,๐๐๐	๒๒๘,๘๔๗.๔๘	๗๗,๑๕๒.๕๒	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๑๙/๖/๖๖
๒๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑ (ซอย นายวีระ วิเศษไพบูย์ - สระตะเคียน) (เงินกู้ กสท.)	๔๘๒,๐๐๐	๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักจรง หมู่ที่ ๒ (จากข้ามประตูไปทางทิศเหนือ) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๐๐			√		พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเกาว์ หมู่ที่ ๓ (ขอยนางกา สวายวงค์ - ลำห้วยโดนกวย) (เงินกู้ กสท.)	๔๘๖,๐๐๐	๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๖ (สายทางบ้านปราสาทเบง-บ้านศรีพระจันทร์) (เงินกู้ กสท.)	๔๘๗,๐๐๐	๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕-ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมอนเจริญ หมู่ที่ ๗ (ขอยสระน้ำศาลปู่ตา) (เงินกู้ กสท.)	๔๗๗,๐๐๐	๐.๐๐	๔๗๗,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕-ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตวง หมู่ที่ ๙ (ขอยข้างศาลาประชาคม) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕-ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพาชื่น หมู่ที่ ๑๐ (ซอยสวนกล้วย) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕-ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพระจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ (ซอยหน้าวัด) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕-ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๒ (ซอยประปาหมู่บ้าน) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๑,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔ (ซอยสลิ้มสลิ้อ) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	กองช่าง	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๒๘/๘/๖๖
๓๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๕ (ซอยทิศเหนือวัด) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักจรั้ง หมู่ที่ ๑๖ (ซอยผู้ช่วยสมพงษ์) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑๗ (ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเภาวพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยนางซู เปียบยั้ง) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๙ (ซอยข้างสวนนายปรีชา) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พาชื่น หมู่ที่ ๒๐ (ซอยชุมประตุ) (เงินกู้ กสท.)	๔๘๖,๐๐๐	๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๔	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านจบก หมู่ที่ ๔ (ซอยกลาง หมู่บ้าน) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ พัก บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ ๕ (ซอยข้างศาลปู่ตา-หนองตำหนัก) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐			√		พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๖	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน ปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔ (เทศบาล ตำบลกาบเชิง เชื่อมบ้านโสรถาวร หมู่ที่ ๔ คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ (อบจ.สุรินทร์)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๙๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - มี.ค. ๖๖	กองช่าง	งบ อบจ.สุรินทร์
๔๗	ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๓ (นพค.๕๔)	๒,๐๓๒,๘๐๐	๒,๐๑๒,๘๙๗.๑๙	๑๙,๙๐๒.๘๑	√				ต.ค.๖๕ - ก.ค. ๖๖	กองช่าง	งบ นพค.๕๔
๔๘	ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๓ (นพค.๕๔)	๑,๗๓๖,๑๐๐	๑,๗๒๖,๐๒๗.๒๒	๑๐,๐๗๒.๗๘	√				ต.ค.๖๕ - ก.ค. ๖๖	กองช่าง	งบ นพค.๕๔
	รวม ๔๘ โครงการ	๔๐,๔๙๒,๓๐๐	๔๗,๗๙๑,๑๗๘.๒๖	๙,๑๗๑,๑๒๑.๗๔	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่ สาธารณะประโยชน์	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา เทศบาลตำบลกาบเชิง (เงินกู้ กสท.)	๓,๑๕๘,๐๐	๐.๐๐	๓,๑๕๘,๐๐			√		พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายใน สนามกีฬาเทศบาลตำบลกาบเชิง (เงินกู้ กสท.)	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๒๐/๙/๖๖
๕	ก่อสร้างศาลากลางน้ำภายใน สนามกีฬาเทศบาลตำบลกาบเชิง (เงินกู้ กสท.)	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๒๐/๙/๖๖
	รวม ๕ โครงการ	๓,๘๓๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๓,๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.	๑,๕๔๓,๕๐๐	๑,๗๘๘,๑๔๕	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๒๒๔,๖๔๕
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด อปท. (ค่าจัดการ เรียนการสอน)	๕๑๐.๐๐๐	๔๗๘,๕๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	โอนลด ๓๑,๕๐๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกาบเชิง ทั้ง ๕ แห่ง (ศพด.) จัดสรรสำหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ ๓.๕ ปี)	๓๓๙,๐๐๐	๑๖๙,๑๕๕	๑,๒๐๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	โอนลด ๑๖๘,๖๔๕
๔	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลกาบเชิง	๖๐๙,๙๖๐	๔๔๑,๗๖๘.๖๕	๑๖๘,๑๙๑.๓๕	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๕	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่	๒,๘๒๖,๑๔๘	๒,๓๓๑,๙๓๔.๕๙	๔๙๔,๒๑๓.๔๑	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวันตาม โครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.) ในเขตพื้นที่	๕,๘๓๘,๐๐๐	๖,๐๒๕,๓๕๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม ๑๘๗,๓๕๐
๗	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐				√	ม.ค.๖๖	กอง การศึกษา	
	รวม ๗ โครงการ	๑๑,๗๑๖,๖๐๘	๑๑,๒๓๔,๘๕๓.๒๔	๗๑๓,๖๐๔.๗๖	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	Big Cleaning Day	๕๐,๐๐๐	๓๒,๒๒๕	๑๗,๗๗๕	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๑๗,๗๐๐
๒	ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุน ให้ชุมชนจัดการขยะที่ต้นทาง	๕๐,๐๐๐	๓๔,๔๘๐	๑๕,๕๒๐	√				ก.พ.- มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๓	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๓๐,๐๐๐	๒๗,๙๗๖	๒,๐๒๔	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๒,๐๐๐
๔	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๗๐	๑๓๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๕	รณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๑๑๙,๑๒๐	๘๐	√				ม.ค.- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ โอนลด ๘๐๐
๖	อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good test)	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ม.ค.- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๗	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๗ โครงการ	๗๘๐,๐๐๐	๗๑๓,๖๗๑	๖๖,๓๒๙	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน	๑๐๐,๐๐๐	๑๔,๘๓๐	๑๗๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๘๕,๐๐๐
๒	ให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้ง ช่วยเหลือประสบสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐				√	ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๑๔,๘๓๐	๒๐,๑๗๐	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล กาบเชิง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๒๑๒	๘๘	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๓,๐๐๐ โอนลด ๑๕,๗๐๐
๒	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๕๐	๕๐	√				เม.ย.- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	ส่งเสริมอาชีพในชุมชนเทศบาล ตำบลกาบเชิง	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๗๘๒	๓๘	√				ก.พ.- ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๑๓,๑๘๐
๔	สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น้อมอง	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๗๐	๓๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๔ โครงการ	๔๖๐,๐๐๐	๔๔๓,๙๑๔	๒๐๖	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “กาบเชิงเกมส์”	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๑๘๖	๑๔	√				ก.พ.-พ.ค. ๖๖	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๒๑๐,๐๐๐ โอนลด ๙,๘๐๐
๒	จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลกาบเชิง	๕๐,๐๐๐	๓๘,๑๓๕	๓๖๕	√				ธ.ค.๖๕ - ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา	โอนลด ๑๑,๕๐๐
๓	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬากาบเชิงด้านยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	โอนลด ๘๐,๐๐๐
๔	จัดงานบรรพชา - อุปสมบทบวช ภาคฤดูร้อน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	เม.ย. - พ.ค. ๖๖	กองการศึกษา	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๕	จัดงานประเพณีแห่เทียนตาบูชา บรรพบุรุษ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	เม.ย. - พ.ค. ๖๖	กองการศึกษา	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๖	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	เม.ย. - พ.ค. ๖๖	กองการศึกษา	โอนลด ๘๐,๐๐๐
๗	จัดงานประเพณีสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๘๙,๘๗๐	๑๓๐	√				ธ.ค.๖๕ - ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๘	จัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	จัดงานวันปวารณาออกพรรษา (กวนข้าวทิพย์)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	√				เม.ย. - พ.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๐	จัดงานส่งเสริมและอนุรักษ์ โบราณสถานปราสาทเบง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	√				ก.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๑	เทศน์มหาชาติ	๓๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	√				ม.ค. - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐
๑๒	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเข้าวัด ฟังธรรม	๓๐,๐๐๐	๕๔๐	๐.๐๐		√			ม.ค. - ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๕๕,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐ ก่องหนี้ผูกพัน ๔๔,๔๖๐
	รวม ๑๒ โครงการ	๑,๐๔๐,๐๐๐	๑,๐๓๓,๗๓๑	๕๐๙	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๘๒๕,๒๐๐	๑๕,๗๘๒,๘๐๐	๒๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๑,๐๔๒,๒๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๗,๐๕๐,๐๐๐	๖,๘๕๑,๒๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๑๙๘,๘๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๙,๕๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๔๐,๕๐๐
	รวม ๓ โครงการ	๒๔,๑๗๕,๒๐๐	๒๒,๘๙๓,๕๐๐	๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างลานกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านศรีพระจันทร์ หมู่ที่ ๑๑	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๐.๐๐	√				ม.ค. - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๕ (บริเวณศาลาประชาคม)	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	√				ม.ค. - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๕ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๔๖๖,๔๐๐	๑,๙๐๙,๑๑๗.๐๖	๕๕๗,๒๘๒.๙๔	√				พ.ย.๖๕ - เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๔	ก่อสร้างสู่วังทางเดินภายในสนาม กีฬาเทศบาลตำบลกาบเชิง (เงินกู้ กสท.)	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๖/๕/๖๖
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬา (เงินกู้ กสท.)	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	√				พ.ย.๖๕ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๖/๕/๖๖
	รวม ๕ โครงการ	๔,๐๖๓,๔๐๐	๓,๕๐๔,๑๑๗.๐๖	๕๕๙,๒๘๒.๙๔	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านพาขึ้น หมู่ที่ ๑๐	๒๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			√		ม.ค. - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ก่อสร้าง ๒๙๕,๐๐๐
๒	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๓	๒๙๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			√		ม.ค. - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ก่อสร้าง ๒๙๖,๐๐๐
๓	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑๗	๒๔๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			√		ม.ค. - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ก่อสร้าง ๒๔๒,๐๐๐
๔	ปรับปรุงต่อเติมศาลา อเนกประสงค์ บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔ (เงินกู้ กสท.)	๓๓๕,๕๐๐	๓๓๕,๕๐๐	๐.๐๐	√				พ.ย. - ๖๕-ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๐/๗/๖๖
	รวม ๔ โครงการ	๑,๑๖๘,๕๐๐	๓๓๕,๕๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้			
๑	ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๓๖	๖๔	√				ธ.ค.-ม.ค.๖๕ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๒,๐๐๐ โอนลด ๑๒,๐๐๐
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลตำบลกาบเชิง	๑๐๐,๐๐๐	๒๓,๕๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๗๖,๐๐๐
๓	ฝึกอบรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ม.ค.-ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๔	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) เทศบาลกาบเชิง	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ม.ค.-ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๑๕๐,๐๐๐
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ภารกิจด้านการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑๘,๗๐๐	๑๘,๗๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๕ โครงการ	๔๙๘,๗๐๐	๒๔๒,๑๓๖	๖๔	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐
	รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-

สรุปบัญชีครุภัณฑ์ /ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แผนงาน	จำนวนรายการทั้งหมด		จำนวนรายการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนรายการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนรายการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ (ยอดเบิกจ่าย)	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๔	๑,๘๘๓,๔๐๐	๓๑	๕๐๑,๗๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๑,๔๒๑,๖๐๐
แผนงานการเกษตร	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
แผนงานการศึกษา	๓	๓๙,๘๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๙,๘๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๒๓,๓๐๐.	๓	๒๓,๓๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
แผนงานบริหารอุตสาหกรรมและ การโยธา	๓	๒๐๗,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๙๕,๐๐๐
แผนงานงบกลาง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๔๓	๒,๑๙๕,๕๐๐	๓๖	๕๕๗,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๗	๑,๖๓๘,๕๐๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	เก้าอี้ทำงาน	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒.	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	๑๔,๔๐๐	๑๔,๔๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	๕๓,๖๐๐	๐.๐๐	๕๓,๖๐๐				√	ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔.	ชุดโซฟา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๖	โต๊ะทำงานผู้บริหาร	๒๓,๗๐๐	๒๓,๗๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๗	โต๊ะพับเอนกประสงค์	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๘	โต๊ะหมู่บูชา	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๙	แท่นบรรยาย(โพเดียม)	๑๗,๘๐๐	๑๖,๙๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด ๙๐๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	เก้าอี้ทำงาน	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	
๑๑	ตู้บานเลื่อน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	
๑๒	ตู้เหล็ก แบบ ๔ สันชัก	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	
๑๓	ตู้เหล็ก	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองคลัง	
	รวม ๑๓ โครงการ	๘๗๗,๗๐๐	๘๗๔,๑๐๐	๕๓,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ตู้บานเลื่อน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	๑,๓๕๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองคลัง	โอนลด ๑๐๐
	รวม ๒ โครงการ	๑,๔๐๘,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ชุดตู้ลำโพงเคลื่อนที่แบบมีล้อลาก	๑๙,๖๐๐	๑๙,๖๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๙,๖๐๐	๑๙,๖๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๙๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๒ โครงการ	๑๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด ๘.๕ ลิตร	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กอง ยุทธศาสตร์	
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กอง ยุทธศาสตร์	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กอง ยุทธศาสตร์	
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว	๑๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองคลัง	โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองคลัง	
๑๐	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองคลัง	
๑๑	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองคลัง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๓	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๔	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ การใช้งานประเภทตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๖	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๗	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ การใช้งานประเภทตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑๗ โครงการ	๑๖๘,๑๐๐	๒๐๘,๑๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แผนงานรักษาความสงบและภายใน

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๒๓,๓๐๐	๒๓,๓๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แผนงานการศึกษา

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	โอนลด ๑๖,๐๐๐
๒	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	๓,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√	ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	โอนลด ๓,๘๐๐
๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (LnkTank Printer)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	√				ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
	รวม ๓ โครงการ	๓๙,๘๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาล ตำบลกาบเชิง พบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. พื้นที่ในความรับผิดชอบค่อนข้างมาก ประชาชนยังมีความเดือดร้อนและจำเป็นในการพัฒนา ค่อนข้างสูง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในการดำเนินงานในบางโครงการ
๒. แต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน
๓. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างถนนที่ต้องใช้งบประมาณเกิน ศักยภาพของเทศบาลตำบลกาบเชิง ต้องก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและคุ้มค่ากับงบประมาณ และมีคุณภาพสามารถใช้การ ได้อย่างเหมาะสม
๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหา งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่เขตติดต่อบาลข้างเคียง หรือ โครงการที่เกี่ยาศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงและประสานแผนพัฒนาร่วมกับส่วน ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบูรณาการแผนร่วมกันและเพื่อดำเนินการของสนับสนุนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๕. การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านของเทศบาลตำบลกาบเชิง ต้องพิจารณาความเหมาะสม ของงบประมาณ ศักยภาพขององค์กรด้านรายได้ที่ได้รับในแต่ละปี ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับของแต่ละหมู่บ้านใน ภาพรวม ซึ่งควรต้องให้ความรู้กับประชาชน และหมู่บ้าน เพื่อจะได้มีความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การมี ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และการของบประมาณหมู่บ้าน โดยประชาชนและทางหมู่บ้านจะต้องให้ความร่วมมือ
๖. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้าน และเป็น ปัจจุบันเพื่อให้การวางแผนพัฒนาเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากที่สุด และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสังคมเพื่อก้าวไปสู่โลก ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อฉายภาพของสภาพแวดล้อมที่เราต้องเผชิญหน้าซึ่งเป็นได้ทั้งความท้าทายและโอกาส สำหรับเทศบาลตำบลกาบเชิง จะเปิดโลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

๑. ขับเคลื่อนให้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น และควรเร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายให้ ทันปีงบประมาณ
๒. ผู้บริหารเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาที่ดำเนินงาน
๓. โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ถนนหลาย สายยังไม่ได้ปรับปรุงให้ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังระบายน้ำไม่ทัน เกิดการกัดเซาะ จนบางแห่งมีดิน โคลนไหล
๔. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการสืบค้น ข้อมูลพื้นฐานเชิงประจักษ์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันอย่างรอบด้าน และข้อมูล ของพื้นที่ตำบลใกล้เคียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้เกิดความเชื่อมโยงการบูรณาการของแผนพัฒนาในระดับและ หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สมบูรณ์มีความเป็นไปได้ เกิดความเชื่อมั่น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจริงและความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ
๕. ควรมีโครงการกิจกรรมส่งเสริมการจัดเก็บรายได้เข้าเทศบาลตำบลกาบเชิง ให้มากขึ้นเพื่อให้ เทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บเองมาพัฒนาตำบลให้เจริญมากขึ้น เช่น การใช้ข้อมูลฐานภาษี แผนที่ภาษีต้องสามารถ

นำมาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ การลงสำรวจข้อมูลอาคารป้าย สถานที่ประกอบการที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี เพื่อจะได้จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น

๖. ในทางปฏิบัติ ควรมีแผนที่นำทาง (Road Map) เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๗. การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ซึ่งสภาพแวดล้อมทำให้ยุทธศาสตร์ต้องเปลี่ยนแปลงไป ระบบการจัดสรรงบประมาณที่จะสอดคล้องระหว่างการจัดงบประมาณในแผนพัฒนาและการอนุมัติงบประมาณ และต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ก็จะได้การพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตำบลกาบเชิงโดยรวม

ผลสรุปการพัฒนาภาพรวม

ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลปรากฏผลการดำเนินการ ก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ได้มาตรฐานประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก มีการขยายเขตไฟฟ้ามีครอบคลุมทุกหมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งตำบล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและภัยจากอาชญากรรม และการจัดการขยะที่ตกค้างตามหมู่บ้านให้ทันเวลา เนื่องจากสร้างปัญหาผลภาวะสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามการบริหารสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลกาบเชิง โครงการได้ผ่านประชาคมทุกหมู่บ้าน ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับรากหญ้า แต่ความต้องการบางครั้งทางเทศบาลตำบลกาบเชิงไม่สามารถดำเนินการได้ทุกด้าน ตัวแปรที่สำคัญ คือ งบประมาณในการดำเนินการเป็นตัวขับเคลื่อนหลักต่อการพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ทันทั่วถึง ในบางครั้งจึงต้องลำดับปัญหา ความต้องการของประชาชน สำหรับบุคลากรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้กลุ่มและองค์กรภายในตำบลมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง ดังนั้น บุคลากรมิใช่เฉพาะจากหน่วยงานเทศบาลแต่ต้องได้มีส่วนร่วมหรือบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนความเข้มแข็งให้ยั่งยืนและมั่นคง ต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลตำบลกาบเชิง สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกาบเชิง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลตำบลกาบเชิง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกาบเชิง www.kapchoeng.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกาบเชิง ถนนสุรินทร์ – ช่างจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๔๔๕๕- ๙๑๔๓ ต่อ ๒๐ ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป