



รายงานผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลกาบเชิง

งานแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการตามเทศบัญญัติ		ดำเนินการจริง		เงินกู้ กสท.	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์	๘	๑,๔๓๐,๐๐๐.-	๓	๓๓๓,๐๐๐.-	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๕,๖๘๕,๗๐๐.-	๑๓	๕,๖๘๕,๗๐๐.-	๐	๐.๐๐	๑๒	๕,๒๓๙,๐๐๐.-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๓	๑,๓๒๐,๐๐๐.-	๕	๓,๘๓๐,๐๐๐.-	๐	๐.๐๐	๒	๖๕๐,๐๐๐.-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	๕๙	๒๑,๓๖๘,๕๐๐.-	๔๑	๑๘,๔๙๗,๐๐๘.-	๖	๔๖๒,๙๒๐.-	๒	๙๖๘,๐๐๐.-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี	๙	๒,๑๙๐,๐๐๐.-	๘	๑,๙๒๘,๕๐๐.-	๒	๒๙,๔๓๑.-	๑	๓๓๕,๕๐๐.-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	๙	๑,๒๗๐,๐๐๐.-	๖	๕๒๘,๗๐๐.-	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๑๑	๓๓,๒๖๔,๒๐๐.-	๗๖	๓๐,๘๐๒,๙๐๘.-	๘	๔๙๒,๓๕๑.-	๑๗	๗,๑๘๙,๕๐๐.-

รายงานผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลกาบเชิง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ/แผนดำเนินงาน จำนวน ๗๖ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๘๐๒,๙๐๘.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเกษตรอินทรีย์	๓	๓๓๓,๐๐๐.-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๕,๖๘๕,๗๐๐.-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓,๘๓๐,๐๐๐.-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	๔๑	๑,๘,๔๙๗,๐๐๘.-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี	๘	๑,๙๒๘,๕๐๐.-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	๖	๕๒๘,๗๐๐.-
รวม	๗๖	๓๐,๘๐๒,๙๐๘.-

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเกษตรอินทรีย์
- แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	เกษตรอินทรีย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ดีมีสุขหนึ่งไร่แก่งจันทาม แนวพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	
๒	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	
๓	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดหลายช่องทาง บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔ (นายนายสมรส ไสระถาวร)	๒๗๓,๐๐๐	-	-	-	√	๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑ (ซอยนางแล้ง นิธิอุคมโสภณ)	๓๐๕,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ ๕ (ซอยนายสิน เอกนาสิงห์-น.ส.พะยอม แก้วกล้า)	๓๔๘,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมอนเจริญ หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านผู้ช่วยยอทย-บ้านผู้ใหญ่บ้าน)	๓๐๕,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยร่มเย็น หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนายเกียรติศักดิ์ จำปางาม-บ้านนายพิทักษ์ นวลแก้ว)	๓๑๖,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตวง หมู่ที่ ๙ (ซอยโคกน้ำออกต่อจากของเดิม)	๓๒๔,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๒ (ซอยนายฉาย หงษ์ทอง)	๓๐๕,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเกาว์ หมู่ที่ ๓ (ท้ายหมู่บ้าน-คลองโดนกวย)	๓๔๑,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๖ (ซอยหน้าโรงเรียนปราสาทเบงต่อจากของเดิม)	๓๒๘,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พาขึ้น หมู่ที่ ๒๐ (ซอยขุมประดู่ต่อจากของเดิม)	๓๐๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๑๐	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านบักจรง หมู่ที่ ๒ (เลียบลำห้วยสำเริง)	๑๘๔,๐๐๐	-	√	-	-	๑๘๓,๐๐๐.-	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๑	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านบักจิ้ง หมู่ที่ ๑๖ (นายนายบุญมี จุไรย์-ป่าหนองตาจ้อง)	๓๑๒,๐๐๐.-	-	√	-	-	๓๑๑,๐๐๐.-	กองช่าง	
๑๒	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านตาแก้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอย ๔)	๔๗๒,๐๐๐.-	-	√	-	-	๔๗๑,๐๐๐.-	กองช่าง	
๑๓	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปราสาทเบงสามัคคี หมู่ที่ ๑๙ (หนองตากวง-นายนายรวม เสาทอง)	๒๔๐,๐๐๐.-	-	√	-	-	๒๔๐,๐๐๐.-	กองช่าง	
๑๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยวิธี Asphalt Overlay บ้าน กาบเชิง หมู่ที่ ๑,๑๗ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๗,๓๔๖,๔๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้าน นายธีรวุฒิ ร่วมทวี ต่อจากของเดิม) (เงินกู้ กสท.)	๔๑๒,๐๐๐๐.-	√	-	-	-	๔๑๑,๐๐๐.-	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักจรง หมู่ที่ ๒ (ขอยนายบุญส่ง เงินยวง ต่อจากของเดิม) (เงินกู้ กสท.)	๓๔๘,๐๐๐.-	√	-	-	-	๓๔๘,๐๐๐.-	กองช่าง	
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเกาว์ หมู่ที่ ๓ (ขอยข้างวัดตาเกาว์-พาขึ้น) (เงินกู้ กสท.)	๑,๑๕๗,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก หมู่ที่ ๔ (ขอยนายสงวน ร่มรื่น) (เงินกู้ กสท.)	๕๐๐,๐๐๐.-	√	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐.-	กองช่าง	
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ ๕ (ขอยนายสิน เอคณาสิงห์) (เงินกู้ กสท.)	๓๔๙,๐๐๐.-	√	-	-	-	๓๔๕,๐๐๐.-	กองช่าง	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมอนเจริญ หมู่ที่ ๗ (ขอยไปวัดป่าหลักชัย) (เงินกู้ กสท.)	๔๗๘,๐๐๐.-	√	-	-	-	๔๗๖,๐๐๐.-	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยร่มเย็น หมู่ที่ ๘ (คลองชลประทาน - วัดบ้านน้อยร่มเย็น) (เงินกู้ กสท.)	๔๗๘,๐๐๐.-	√	-	-	-	๔๗๘,๐๐๐.-	กองช่าง	
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตวง หมู่ที่ ๙ (ซอยโคกน้ำ ออกต่อจากของเดิม) (เงินกู้ กสท.)	๔๘๖,๐๐๐.-	√	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐.-	กองช่าง	
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพระจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ (ซอยนายรัตน์ รสหอม - นายหอม คำเลิศ) (เงินกู้ กสท.)	๔๗๘,๐๐๐.-	√	-	-	-	๔๗๖,๐๐๐.-	กองช่าง	
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๒ (จากคลองชลประทาน - วัดกาบเชิง) (เงินกู้ กสท.)	๔๕๒,๐๐๐.-	√	-	-	-	๔๕๑,๐๐๐.-	กองช่าง	
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักจิ้ง หมู่ที่ ๑๖ (จากซอยผู้ช่วยวันเพ็ญ) (เงินกู้ กสท.)	๕๐๐,๐๐๐.-	√	-	-	-	๔๙๔,๐๐๐.-	กองช่าง	

รายงานผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑๗ (จากวัดตาเภาว-โรงเรียนกาบเชิงวิทยาต่อจากของเดิม) (เงินกู้ กสท.)	๔๗๘,๐๐๐.-	√	-	-	-	๔๗๖,๐๐๐.-	กองช่าง	
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๙ (ซอยนายประดิษฐ์ ช่อนกลิ่น - นายอดิศักดิ์ วสุวัช) (เงินกู้ กสท.)	๓๐๖,๐๐๐.-	√	-	-	-	๓๐๓,๐๐๐.-	กองช่าง	
๒๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑ (ซอยนายวิระ วิเศษไพบูลย์-สระตะเคียน) (เงินกู้ กสท.)	๔๘๒,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๒๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักจรง หมู่ที่ ๒ (จากซุ้มประตูไปทางทิศเหนือ) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๓๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเภาว หมู่ที่ ๓ (ซอยนางกา สววยวงศ์-ลำห้วยโดนกวย) (เงินกู้ กสท.)	๔๘๖,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๓๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๖ (สายทางบ้านปราสาทเบง-บ้านศรีพระจันทร์) (เงินกู้ กสท.)	๔๘๗,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๓๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมอนเจริญ หมู่ที่ ๗ (ซอยสระน้ำศาลปู่ตา) (เงินกู้ กสท.)	๔๓๗,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๓๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตวง หมู่ที่ ๙ (ซอยข้างศาลาประชาคม) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๓๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพาขัน หมู่ที่ ๑๐ (ซอยสวนกล้วย) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๓๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพระจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ (ซอยหน้าวัด) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๓๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๒ (ขอยประปาหมู่บ้าน) (เงินกู้ กสท.)	๔๔๑,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๓๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔ (ขอยสลิบล้อ) (เงินกู้ กสท.)	๔๔๔,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๓๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๕ (ขอยทิศเหนือวัด) (เงินกู้ กสท.)	๔๔๔,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๓๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักจิ้ง หมู่ที่ ๑๖ (ขอยผู้ช่วยสมพงษ์) (เงินกู้ กสท.)	๔๔๘,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๔๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑๗ (ขอยช่างโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง) (เงินกู้ กสท.)	๔๔๘,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๔๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเก่าวพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยนางชู เปรียบย้ง) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๙,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๔๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๙ (ซอยข้างสวนนายปรีชา) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๔๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พาชื่น หมู่ที่ ๒๐ (ซอยชุมประดู) (เงินกู้ กสท.)	๔๘๖,๐๐๐.	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๔๔	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านจบก หมู่ที่ ๔ (ซอยกลาง หมู่บ้าน) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๔๕	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ ๕ (ซอยข้างศาลปู่ตา-หนองดำหนัก) (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๔๖	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔ (เทศบาลตำบลกาบเชิง เชื่อมบ้านโสรถาวร หมู่ที่ ๔ คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ (อบจ.สุรินทร์)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๔๗	ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๓ (นพค.๕๔)	๒,๐๓๒,๘๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๔๘	ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๓ (นพค.๕๔)	๑,๗๓๖,๑๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	๑๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๒	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์	๑๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเทศบาลตำบลกาบเชิง (เงินกู้ กสท.)	๓,๑๕๘,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลกาบเชิง (เงินกู้ กสท.)	๔๖๙,๐๐๐.-	√	-	-	-	๔๖๘,๐๐๐.-	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างศาลากลางน้ำภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลกาบเชิง (เงินกู้ กสท.)	๑๘๓,๐๐๐.-	√	-	-	-	๑๘๒,๐๐๐.-	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๗,๐๐๐.-	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบท.บริหาร	๑,๕๔๓,๕๐๐.-	-	√	-	-	๗๘๗,๙๗๕.-	กอง การศึกษา	
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบท. (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๕๑๐.๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กอง การศึกษา	
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกาบเชิง ทั้ง ๕ แห่ง (ศพด.) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี)	๓๓๙,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กอง การศึกษา	
๔	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกาบเชิง และโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่	๓,๔๕๖,๑๐๘.-	-	√	-	-	๗๗๒,๗๗๒.๔๐	กอง การศึกษา	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ในเขตพื้นที่	๕,๘๓๘,๐๐๐.-	-	√	-	-	๒,๙๗๑,๐๐๐.-	กอง การศึกษา	
๗	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.-	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐.-	กอง การศึกษา	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	Big Cleaning Day	๕๐,๐๐๐.-	-	√	-	-	๑๘,๑๐๐.-	สำนักปลัด	
๒	ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนให้ชุมชนจัดการขยะที่ต้นทาง	๕๐,๐๐๐.-	-	√	-	-	๓๔,๔๘๐.-	สำนักปลัด	
๓	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๓๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	
๔	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	
๕	รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	
๖	อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good test)	๕๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	
๗	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน	๑๐๐,๐๐๐.-	-	√	-	-	๑๔,๘๓๐.-	สำนักปลัด	
๒	ให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนช่วยเหลือประสบสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑.	จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกาบเชิง	๑๕๐,๐๐๐.-	-	√	-	-	๑๒๖,๕๘๒.-	สำนักปลัด	
๒.	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐.-	-	√	-	-	๗๙,๙๕๐.-	สำนักปลัด	
๓.	ส่งเสริมอาชีพในชุมชนเทศบาลตำบลกาบเชิง	๑๕๐,๐๐๐.-	√	-	-	-	๘๙,๗๘๒.-	สำนักปลัด	
๔	สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน้อมอง	๘๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑.	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “กาบเชิงเกมส์”	๒๐๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กอง การศึกษา	
๒.	จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกาบเชิง	๕๐,๐๐๐.-	√	-	-	-	๓๘,๑๓๘	กอง การศึกษา	
๓.	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานานาชาติด้านยาเสพติด	๘๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กอง การศึกษา	
๔	จัดงานบรรพชา-อุปสมบทบวชภาคฤดูร้อน	๓๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กอง การศึกษา	
๕	จัดงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ	๓๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กอง การศึกษา	
๖	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๘๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กอง การศึกษา	
๗	จัดทำงานประเพณีสงกรานต์	๘๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กอง การศึกษา	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๘.	จัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา	๒๐๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กอง การศึกษา	
๙.	จัดงานวันปาวณาออกพรรษา (กวนข้าวทิพย์)	๓๐,๐๐๐.-	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐.-	กอง การศึกษา	
๑๐.	จัดงานส่งเสริมและอนุรักษ์โบราณสถาน ปราสาทเบง	๒๐๐,๐๐๐.-	√	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.-	กอง การศึกษา	
๑๑.	เทศน์มหาชาติ	๓๐,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.-+	√	-	-	-	๕๕,๐๐๐.-	กอง การศึกษา	
๑๒.	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเข้าวัด ฟังธรรม	๓๐,๐๐๐.- ๔๕,๐๐๐.-+	-	√	-	-	๐	กอง การศึกษา	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

- แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๘๒๕,๒๐๐.-	-	√	-	-	๗,๘๒๔,๗๐๐.-	สำนักปลัด	
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๗,๐๕๐,๐๐๐.-	-	√	-	-	๓,๕๒๗,๐๐๐.-	สำนักปลัด	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐๐,๐๐๐.-	-	√	-	-	๑๓๓,๕๐๐.-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑.	ก่อสร้างลานกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านศรีพระจันทร์ หมู่ที่ ๑๑	๓๑๗,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๒.	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๕ (บริเวณศาลาประชาคม)	๓๑๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๓.	ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๕ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๔๖๖,๔๐๐	-	√	-	-	๒,๔๖๖,๔๐๐	กอง การศึกษา	
๔.	ก่อสร้างสู่วิ่งทางเดินภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลกาบเชิง (เงินกู้ กสท.)	๔๘๗,๐๐๐	√	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐.-	กองช่าง	
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามกีฬา (เงินกู้ กสท.)	๔๘๓,๐๐๐	√	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐.-	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑.	วันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐.-	√	-	-	-	๘,๓๙๕.-	สำนักปลัด	
๒.	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลกาบเชิง	๓๐,๐๐๐.-	√	-	-	-	๒๐,๐๓๖	สำนักปลัด	
๓.	ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	
๔.	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองคลัง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑.	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.-	-	√	-	-	๔,๗๗๐.-	กอง ยุทธศาสตร์ ฯ	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑.	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านพาขึ้น หมู่ที่ ๑๐	๒๙๕,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๒.	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๓	๒๙๖,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๓.	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑๗	๒๔๒,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๔.	ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านปราสาทเบงหมู่ที่ ๑๔ (เงินกู้ กสท.)	๓๓๕,๕๐๐.-	√	-	-	-	๓๓๕,๕๐๐.-	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑.	ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคriminalเหตุทางถนน	๒๐๐,๐๐๐.-	-	√	-	-	๙๙,๙๖๓.-	สำนักปลัด	
๒.	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกาบเชิง	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	
๓.	ฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	
๔.	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลกาบเชิง	๑๕๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	
๕.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑๘,๗๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑.	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑.	เก้าอี้ทำงาน	๗,๕๐๐.-	√	-	-	-	๗,๕๐๐.-	สำนักปลัด	
๒.	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	๑๔,๔๐๐.-	√	-	-	-	๑๔,๔๐๐.-	สำนักปลัด	
๓.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๕๓,๖๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	
๔.	ชุดโซฟา	๓๐,๐๐๐.-	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด	
๕	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๒๘,๕๐๐.-	√	-	-	-	๒๘,๕๐๐.-	สำนักปลัด	
๖	โต๊ะทำงานผู้บริหาร	๒๓,๗๐๐.-	√	-	-	-	๒๓,๗๐๐.-	สำนักปลัด	
๗	โต๊ะพับเอนกประสงค์	๖,๐๐๐.-	√	-	-	-	๖,๐๐๐.-	สำนักปลัด	

รายงานผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๘	โต๊ะหมู่บูชา	๘,๐๐๐.-	√	-	-	-	๘,๐๐๐.-	สำนักปลัด	
๙	แท่นบรรยาย(โพเดียม)	๑๗,๘๐๐.-	√	-	-	-	๑๖,๙๐๐.-	สำนักปลัด	
๑๐	เก้าอี้ทำงาน	๑๒,๕๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองยุทธฯ	
๑๑	ตู้บ้านเลื่อน	๑๒,๐๐๐.-	√	-	-	-	๑๒,๐๐๐.-	กองยุทธฯ	
๑๒	ตู้เหล็ก แบบ ๔ สันชัก	๖,๗๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองยุทธฯ	
๑๓	ตู้เหล็ก	๕๗,๐๐๐.-	√	-	-	-	๕๗,๐๐๐.-	กองคลัง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	ตู้บานเลื่อน	๑๒,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	๑,๓๕๘,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	
๒	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	๕๐,๐๐๐.-	√	-	-	-	๔๙,๙๐๐.-	กองคลัง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	ชุดตู้ลำโพงเคลื่อนที่แบบมีล้อลาก	๑๙,๖๐๐.-	√	-	-	-	๑๙,๖๐๐.-	สำนักปลัด	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๘๖,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	
๒	ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๘๙,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	ถังตม้น้ำไฟฟ้า ขนาด ๘.๕ ลิตร	๑๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐.-	√	-	-	-	๑๗,๐๐๐.-	สำนักปลัด	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐.-	√	-	-	-	๒๒,๐๐๐.-	สำนักปลัด	
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐.-	√	-	-	-	๒,๕๐๐.-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๔	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๗,๖๐๐	√	-	-	-	๗,๖๐๐	สำนักปลัด	
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑๗,๐๐๐	√	-	-	-	๑๗,๐๐๐	กองยุทธฯ	
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	√	-	-	-	๒,๕๐๐	กองยุทธฯ	
๗	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๓,๘๐๐.-	√	-	-	-	๓,๘๐๐.-	กองยุทธฯ	
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑๗,๐๐๐.-	√	-	-	-	๑๗,๐๐๐.-	กองคลัง	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐.-	√	-	-	-	๒๒,๐๐๐.-		กองคลัง
๑๐	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	√	-	-	-	๒,๕๐๐.-		กองคลัง
๑๑	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๗,๖๐๐.-	√	-	-	-	๗,๖๐๐.-		กองคลัง
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑๗,๐๐๐.-	√	-	-	-	๑๗,๐๐๐.-		สำนักปลัด
๑๓	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	√	-	-	-	๒,๕๐๐.-		สำนักปลัด

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๔	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๓,๘๐๐.-	√	-	-	-	๓,๘๐๐.-	สำนักปลัด	
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑๗,๐๐๐.-	√	-	-	-	๑๗,๐๐๐.-	สำนักปลัด	
๑๖	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	√	-	-	-	๒,๕๐๐.-	สำนักปลัด	
๑๗	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๓,๘๐๐.-	√	-	-	-	๓,๘๐๐.-	สำนักปลัด	

รายงานผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานรักษาความสงบและภายใน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑๗,๐๐๐.-	√	-	-	-	๑๗,๐๐๐.-	สำนักปลัด	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐.-	√	-	-	-	๒,๕๐๐.-	สำนักปลัด	
๓	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๓,๘๐๐.-	√	-	-	-	๓,๘๐๐.-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๖,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กอง การศึกษา	
๒	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๓,๘๐๐.-	-	-	√	-	๐	กอง การศึกษา	
๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (LnkTank Printer)	๒๐,๐๐๐.-	-	-	√	-	๐	กอง การศึกษา	

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกาบเชิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน	จำนวนรายการทั้งหมด		จำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนรายการที่ไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิกไม่ดำเนินการ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ (ยอดเบิกจ่าย)	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๕	๑,๘๘๓,๔๐๐.-	๒๙	๔๒๓,๐๐๐.-	๐	๐.๐๐	๖	๑,๔๖๐,๔๐๐.-	๐	๐.๐๐
แผนงานการเกษตร	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
แผนงานการศึกษา	๓	๓๙,๘๐๐.-	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๓๙,๘๐๐.-	๐	๐.๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๒๓,๓๐๐.-	๓	๒๓,๓๐๐.-	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
แผนงานบริหารอุตสาหกรรมและ การโยธา	๓	๒๐,๗๐๐.-	๒	๑๙๕,๐๐๐.-	๐	๐.๐๐	๑	๑๒,๐๐๐.-	๐	๐.๐๐
แผนงานงบกลาง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๔๔	๑,๙๖๗,๒๐๐.-	๓๔	๖๔๑,๓๐๐.-	๐	๐.๐๐	๑๐	๑,๕๑๒,๒๐๐.-	๐	๐.๐๐

ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างถนนที่ต้องใช้งบประมาณเกินศักยภาพของเทศบาลตำบลกาบเชิง ต้องก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและคุ้มค่างบประมาณ และมีคุณภาพสามารถใช้งานได้เหมาะสม

๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหางบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนในพื้นที่เขตติดต่อตำบลข้างเคียงหรือโครงการที่เกินศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงและประสานแผนพัฒนาร่วมกับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบูรณาการแผนร่วมกันและเพื่อดำเนินการของสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านของเทศบาลตำบลกาบเชิง ต้องพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ ศักยภาพขององค์กรด้านรายได้ที่ได้รับในแต่ละปี ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับของแต่ละหมู่บ้านในภาพรวม ซึ่งควรต้องให้ความรู้กับประชาชน และหมู่บ้าน เพื่อจะได้มีความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และการของบประมาณหมู่บ้าน โดยประชาชนและทางหมู่บ้านจะต้องให้ความร่วมมือ

๔. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้าน และเป็นปัจจุบันเพื่อให้การวางแผนพัฒนาเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากที่สุด และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสังคมเพื่อก้าวไปสู่โลกของการเปลี่ยนแปลงเพื่อฉายภาพของสภาพแวดล้อมใหม่ที่เราต้องเผชิญหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับเทศบาลตำบลกาบเชิง จะเปิดโลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ถนนหลายสายยังไม่ได้ปรับปรุงให้ดีทำให้เกิดอุบัติเหตุ เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังระบายน้ำไม่ทัน เกิดการกีดขวาง จนบางแห่งมีดินโคลนไหล

๒. การขยายเขตไฟฟ้ามีครบทุกหมู่บ้านแต่ไฟฟ้ายังไม่ครบทุกครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนที่สร้างใหม่ และการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งตำบล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและภัยจากอาชญากรรม

๓. การจัดการขยะที่ตกค้างตามหมู่บ้านให้ทันเวลาเนื่องจากสร้างปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม

๔. ควรมีโครงการกิจกรรมส่งเสริมการจัดเก็บรายได้เข้าเทศบาลตำบลกาบเชิง ให้มากขึ้นเพื่อให้เทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บเองมาพัฒนาตำบลให้เจริญมากขึ้น เช่น การใช้ข้อมูลฐานภาษี แผนที่ภาษีต้องสามารถนำมาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ การลงสำรวจข้อมูลอาคารป้าย สถานที่ประกอบการที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี เพื่อจะได้จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น

๕. ในทางปฏิบัติ ควรมีแผนที่นำทาง (Road Map) เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ผลสรุปการพัฒนาภาพรวม

ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน ของปีงบประมาณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงภัยพิบัติโรคระบาดโควิด ๑๙ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ทำให้การพัฒนาตามแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงานประจำปี ที่ตั้งไว้ต้องคลาดเคลื่อนและชะลอการดำเนินการไประยะหนึ่ง ประกอบงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐไม่เข้าตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากรัฐบาลจำเป็นต้องนำงบประมาณส่วนนี้ไปป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว

แต่อย่างไรก็ตามการบริหารสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลกาบเชิง ได้ลงประชาคมทุกหมู่บ้านได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับรากหญ้า สู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ความต้องการบางครั้งทางเทศบาลตำบลกาบเชิงไม่สามารถดำเนินการได้ทุกด้าน ตัวแปรที่สำคัญ คือ งบประมาณในการดำเนินการเป็นตัวขับเคลื่อนหลักต่อการพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ทันทั่วทั้งพื้นที่ ในบางครั้งจึงต้องลำดับปัญหา ความต้องการของประชาชน สำหรับบุคลากรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้กลุ่มและองค์กรภายในตำบลมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง ดังนั้นบุคลากรมิใช่เฉพาะจากหน่วยงานเทศบาลแต่ต้องได้มีส่วนร่วมหรือบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนความเข้มแข็งให้ยั่งยืนและมั่นคง ต่อไปได้

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลตำบลกาบเชิง สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกาบเชิง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลตำบลกาบเชิง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกาบเชิง www.kapchoeng.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกาบเชิง ถนนสุรินทร์ – ซ่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๕ ๙๑๔๓ ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

