



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกาบเชิง
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

งานแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
www.kapchoeng.go.th

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิตและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	แหล่งอาหารชุมชน (ลำห้วยเขต พื้นที่ตำบลกาบเชิง)	เป็นการสร้างสมดุลคืนความ สมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ	๕๐,๐๐๐	(-) ๕๐,๐๐๐	-	-			√	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ)	สนองพระราชดำริในโครงการ มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	(-) ๒๐,๐๐๐	-	-			√	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกบเชิง หมู่ที่ ๑ (ซอยนางแล้ง-บ้านนางแหม)	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๑,๐๐๐	-	๓๐๐,๕๐๐	๕๐๐	√			๗ มี.ค. – ๕ พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ ๕ (ซอยนางพาน แจ่มใส - นางอึ้ง ประจักษ์ทรัพย์)	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๗,๐๐๐	-	๓๓๗,๗๖๖.๒๑	๙,๒๓๓.๗๙	√			๑๔ มี.ค. – ๑๒ พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๒ (ซอยนางปราณี บุญเจือ)	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๗๒,๐๐๐	-	๒๗๒,๐๐๐	-	√			๑๔ มี.ค. – ๑๒ พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมอนเจริญ หมู่ที่ ๗ (บ้านนายชูเกียรติบรรจบ ถนนลาดยางทิศใต้)	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๗๙,๐๐๐	-	๒๗๙,๐๐๐	-	√			๗ มี.ค. – ๕ พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๕	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยวิธี Overlay บ้านกบเชิง หมู่ที่ ๑๗ (ซอยบ้านนายสุธี ทองนรินทร์) / ก่อหนี้ผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๒๖๘,๐๐๐	-	-	-			√	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ * ก่อหนี้ ผูกพัน	กองช่าง
๖	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบงสามัคคี หมู่ที่ ๑๙ (นายเงิน คงสุข)	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่องทาง กว้าง ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร	๒๓๔,๐๐๐	-	๒๓๑,๖๐๐	๒,๔๐๐	√			๑๔ มี.ค. – ๑๒ พ.ค. ๖๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๕ (ซอยทิศตะวันตกวัดบ้านปราสาทเบง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร	๑๖๘,๖๐๐	-	๑๖๗,๐๑๗.๕๓	๑,๕๘๒,๔๗	√			๑๔ มี.ค. – ๑๒ พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านศรีพระจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านผู้ช่วยทองเย็น) / ก่อหนี้ผูกพัน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร	๑๗๔,๘๐๐	-	-	-			√	ม.ค. - ก.ย. ๖๘ * ก่อหนี้ผูกพัน	กองช่าง
๙	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านบักจิ้ง หมู่ที่ ๒ (บริเวณเมรุมาศบ้านบักจิ้ง)	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๓๔๙,๐๐๐	-	๓๔๙,๐๐๐	-	√			๑๔ ม.ค. – ๑๒ มี.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร	๔๓๘,๕๐๐	-	๔๓๗,๘๙๓.๗๓	๖๐๖.๒๗	√			๑๔ ม.ค. – ๑๒ มี.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านจบก หมู่ที่ ๔ (คันลำห้วยบรรจบถนนสายบ้านจบก – บ้านปราสาทเบง) / ก่อหนี้ผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๙๓,๐๐๐	-	-	-			√	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ * ก่อหนี้ผูกพัน	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่ สาธารณะประโยชน์	การตรวจสอบที่สาธารณะ ประโยชน์ของเทศบาลตำบล กาบเชิง	๕,๐๐๐	-	-	-			√	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกาบเชิงตามโครงการ เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกาบเชิง ตามโครงการ เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	๑๗,๐๐๐	-	๑๗,๐๐๐	-	√			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด อบท.	เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและในพื้นที่มี พัฒนาการที่เจริญเติบโต สมวัย	๑,๗๙๔,๙๐๐	-	๑,๕๘๖,๙๒๕	๑๘๗,๙๗๕	√			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ในเขตพื้นที่	เด็กนักเรียนใน สถานศึกษาในพื้นที่มี พัฒนาการที่เจริญเติบโต สมวัย	๖,๐๗๐,๖๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๖,๕๒๐,๐๕๘	๑๒,๕๔๒	√			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบท. (ค่า จัดการเรียนการสอน)	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับบริการอย่างทั่วถึง	๔๙๓,๐๐๐	-	๔๓๓,๘๔๐	๕๙,๒๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลกาบเชิง ทั้ง ๕ แห่ง (ศพด.) จัดสรรสำหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี)	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้รับการสนับสนุน งบประมาณด้านการจัด การศึกษาพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน	๑๗๗,๖๐๐	-	๑๗๔,๘๗๐	๒,๗๓๐	√			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบล กาบเชิง	เด็กนักเรียนใน สถานศึกษาในพื้นที่มี พัฒนาการที่เจริญเติบโต สมวัย	๓,๓๘๐,๑๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓,๔๒๘,๐๔๔.๖๗	๒๓๒,๐๒๒	√			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา
๖	ปฐมนิเทศ	ผู้ปกครองได้ทราบถึง หลักการ ปรัชญา นโยบาย ของการจัดการศึกษา	๑๕,๐๐๐	(-) ๑๕,๐๐๐	-	-			√	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	กอง การศึกษา
๗	ปัจฉินิเทศเด็กปฐมวัย	เป็นการสร้างความ ภาคภูมิใจในตนเอง ขวัญ และกำลังใจให้เด็กนักเรียน	๑๕,๐๐๐		๑๔,๕๗๕	๔๒๕	√			๔ มี.ค. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	กอง การศึกษา
๘	อบรมศักยภาพครู ผู้ปกครอง และนักเรียน	นักเรียนผู้ปกครองและ ครูมีความพร้อมที่เข้าสู่ การศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๕๐,๐๐๐	-	-			√	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	กอง การศึกษา
๙	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กได้ร่วมกิจกรรมงาน วันเด็ก	๕๐,๐๐๐	-	๔๙,๙๖๐.๐๐	๔๐	√			๑๑ ม.ค. ๖๘	กอง การศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	Big Cleaning Day	บ้านเมืองมีความสะอาด เรียบร้อย เกิดการปลูกฝัง เรื่องการรักษาความสะอาด	๕๐,๐๐๐	-	๔๐,๒๖๐	-	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ - ครั้งที่ ๑ ๓๑ ต.ค. ๖๗ - ครั้งที่ ๒ ๔ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	ส่งเสริมองค์ความรู้และ สนับสนุนให้ชุมชนจัดการ ขยะที่ต้นทาง	ปริมาณขยะภายใน ครัวเรือนและชุมชนลดลง ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ น่าอยู่	๕๐,๐๐๐	(-) ๕๐,๐๐๐	-	-			√	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	สำนักปลัด
๓	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	มีการบริหารจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย อถล. มีจิตสำนึกปกครองรักษา สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	(-) ๒๐,๐๐๐	-	-			√	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	สำนักปลัด
๔	รณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนมีความรู้ สัตว์ ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๑๙,๙๔๐	๖๐	√			๒๖ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๕	รณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจในการป้องกันโรค	๑๒๐,๐๐๐	๔๘,๓๒๐	๗๑,๖๘๐	-	√			๑ พ.ค. – ๓๐ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste)	ประชาชนมีความรู้ด้าน สุขาภิบาลอาหารและสถาน ประกอบการได้มาตรฐาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร	๑๒๐,๐๐๐	(-) ๑๒๐,๐๐๐	-	-			√	ส.ค. – ต.ค. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพ อนามัยที่ดีเกิดกระบวนการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	-	√			๑ ส.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน	สามารถช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย	๑๐๐,๐๐๐	(-) ๑๐๐,๐๐๐	-	-			√	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	สำนักปลัด
๒	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตำบลกาบเชิง	ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนได้รับการ ช่วยเหลือตามระเบียบฯ และอำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๘,๙๕๐	๘๑,๐๕๐	√			- ครั้งที่ ๑ ๒๑ มี.ค. ๖๘ - ครั้งที่ ๒ ๒๗ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๓	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (เงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลตะเคียนเพื่อดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด สุรินทร์ตามโครงการให้การ สงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบ ความทุกข์ยากเดือดร้อนและ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้ง ช่วยเหลือประสบสาธารณะ ภัย (กาชาดสุรินทร์)	สามารถช่วยเหลือแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน ทำให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล สันตนาการ	เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะทำงานโรงเรียน ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	๑๗,๓๐๐	๑๒,๐๐๐	√			๓๐ ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล กาบเชิง	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น มีความภาคภูมิใจและ ตระหนักในความสามารถ ของตนเอง	๑๕๐,๐๐๐	(+) ๕๖,๐๐๐	๒๐๕,๙๖๕	๓๕	√			๑๒ พ.ย. ๖๗ – ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด
๓	ศึกษาดูงานและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุและคณะทำงานได้ นำประสบการณ์มาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน	๑๐๐,๐๐๐	(+) ๘๙,๒๐๐	๑๘๒,๕๐๐	๖,๗๐๐	√			๔ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๔	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น และครอบคลุมทุก หมู่บ้าน	๘๐,๐๐๐	(-) ๘๐,๐๐๐	-	-			√	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	สำนักปลัด
๕	ส่งเสริมอาชีพในชุมชน เทศบาลตำบลกาบเชิง	มีกลุ่มอาชีพดำเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม	๑๐๐,๐๐๐	(-) ๑๐๐,๐๐๐	-	-			√	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	สำนักปลัด
๖	สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น้อมอง	สภาพแวดล้อมมีความ สะอาดสวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย	๘๐,๐๐๐	(-) ๘๐,๐๐๐	-	-			√	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	สำนักปลัด
๗	ส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรใน ชุมชน	กลุ่มองค์กรในชุมชนมี บทบาทในการพัฒนา ท้องถิ่น	๕๘,๕๕๐	-	๕๘,๕๕๐	-	√			ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด “กาบเชิงเกมส์”	เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะด้าน กีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์	๒๕๐,๐๐๐	(+) ๒๕๐,๐๐๐	๔๙๓,๙๐๐	๖,๑๐๐	√			๑๙ - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	กอง การศึกษา
๒	จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลกาบเชิง	เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงรู้จักเล่นกีฬา	๕๐,๐๐๐	-	๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๑๗ ม.ค. ๖๘	กอง การศึกษา
๓	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาอำเภอกาบเชิง ด้านยาเสพติด	ประชาชนได้ร่วมแข่งขัน กีฬา ก่อให้เกิดความสามัคคี ด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	(-) ๕๐,๐๐๐	-	-			√	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	กอง การศึกษา
๔	ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กอายุ ไม่เกิน ๑๒ ปี	เด็กและเยาวชนได้ฝึก ทักษะกีฬาฟุตบอลขั้น พื้นฐาน	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	-	√			๑๖ - ๓๐ ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา
๕	จัดงานประเพณีวันลอย กระทง	ประชาชนเกิดความรัก สามัคคีและอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	(+) ๓๐,๐๐๐	๑๒๒,๘๐๐	๗,๒๐๐	√			๑๕ พ.ย. ๖๗	กอง การศึกษา
๗	จัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทยอันดีงาม	๒๐๐,๐๐๐	(-) ๒๐๐,๐๐๐	-	-			√	ก.ค. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	กอง การศึกษา
๘	จัดงานวันปวารณาออก พรรษา (กวนข้าวทิพย์)	เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม	๓๐,๐๐๐	(-) ๓๐,๐๐๐	-	-			√	ต.ค. ๖๗ (ไม่ได้ดำเนินการ)	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	จัดงานส่งเสริมและอนุรักษ์ โบราณสถานปราสาทเบง	ประชาชนมีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ วัฒนธรรม	๕๐,๐๐๐	-	๔๔,๙๒๐	๕,๐๘๐	√			๒๑ ก.พ. ๖๘	กอง การศึกษา
๑๐	เทศน์มหาชาติ	เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง ร่วมกิจกรรมที่เป็นต่อ ตนเองและสังคม	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	√			๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	กอง การศึกษา
๑๑	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เข้าวัดฟังธรรม	เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง ร่วมกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อตนเองและ สังคม	๕๐,๐๐๐	(-) ๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-			√	ก.ค. - ก.ย. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	กอง การศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๕๑๕,๒๐๐	-	๑๗,๒๐๓,๔๐๐	๓๑๑,๘๐๐	√			๑ ก.ย. ๖๗ - ๓๑ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๖,๙๙๖,๐๐๐	(+) ๒๒๐,๐๐๐	๗,๒๐๓,๔๐๐	๑๒,๖๐๐	√			๑ ก.ย. ๖๗ - ๓๑ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๒๕๘,๐๐๐	(+) ๑๕,๐๐๐	๒๖๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	√			๑ ก.ย. ๖๗ - ๓๑ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	วันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	-	-	-			√	๑๘ มี.ค. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	สำนักปลัด
๒	เทศบาลเคลื่อนที่พบ ประชาชน	จัดกิจกรรมเทศบาล เคลื่อนที่พบประชาชน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	√			๒๐ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๓	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้างมีจิตสำนึกมี พนักงานเทศบาล พนักงาน จ้างเทศบาลตำบลกาบเชิง	ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงานจ้างมีจิตสำนึกมี คุณธรรม จริยธรรม ใน การปฏิบัติราชการ	๓๐,๐๐๐	-	๒๑,๓๙๑	๘,๖๐๙	√			๑๒ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔	พัฒนาเพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน (OD)	ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงานจ้างมีจิตสำนึกมี คุณธรรม จริยธรรม ใน การปฏิบัติราชการ	๑๐๐,๐๐๐	(+) ๔๐๐,๐๐๐	๔๘๖,๒๐๖	๑๖,๓๙๔	√			๒๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สามารถแก้ไขปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชนได้ตรงจุดและ นำมาพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	๑๕,๔๒๐	๑๔,๕๘๐	√			๒๘ ส.ค. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ฯ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	ฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	(-) ๓๐,๐๐๐	-	-			√	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	สำนักปลัด
๒	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง	การปฏิบัติงานด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐	(-) ๒๐๐,๐๐๐	-	-			√	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (ไม่ได้ดำเนินการ)	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	เยาวชน ประชาชนปลอด จากยาเสพติดท้องถิ่นมี ความเข้มแข็งปลอดภัย จากยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๒๙,๒๐๐	๘๐๐	√			๒๐ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

- กรณีกันเงินไว้แล้ว - กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว - กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

- กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว - กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิตและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ ๕ (ซอยนางสาวดี ใจกล้า-นางยาน ยืนยง) * งบเทศบาลบัญญัติ ๖๗/ก่อหนี้ ผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๒,๐๐๐	-	๒๕๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๓ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมอนเจริญ หมู่ที่ ๗ (จาก บ้านผู้ช่วยอรรถัย-บ้านผู้ใหญ่บ้าน ต่อจากของเดิม) * งบเทศบาลบัญญัติ ๖๗/ก่อหนี้ ผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๘,๐๐๐	-	๓๕๘,๐๐๐	-	√			๒๓ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยร่มเย็น หมู่ที่ ๘ (บ้านนางสาวขวัญจิตร วิชัยวง - บ้านนายประสพ บุญทะลา) * งบเทศบาลบัญญัติ ๖๗/ก่อหนี้ ผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๓,๐๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	√			๒๒ ต.ค. ๖๗	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

- กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว – กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิตและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตวง หมู่ที่ ๙ (ซอยนางสมใจ สมคิดชอบ) * งบเทศบาลฯ ๖๗/ก่อหนี้ผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔๕,๐๐๐	-	๑๔๕,๐๐๐	-	√			๒๒ ต.ค. ๖๗	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพระจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ (ซอยทิศตะวันออก วัด-เมรุมาศวัดศรีพระจันทร์) * งบเทศบาลฯ ๖๗/ก่อหนี้ผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๕,๐๐๐	-	๒๕๐,๖๕๕.๙๖	๔,๓๔๔.๐๔	√			๒๓ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๒ (ซอยบ้านนางสุกัญญา คำเหล่า ไปบ้านกันตวง) * งบเทศบาลฯ ๖๗/ก่อหนี้ผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๕,๐๐๐	-	๓๕๕,๐๐๐	-	√			๒๑ พ.ย. ๖๗	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

- กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว – กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิตและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๓ (ซอยบ้านเข้าปลัดบุญคง –บ้าน นางจันทร์ดา ดวงราศี) * งบเทศบาลฯ ๖๗/ก่อหนี้ ผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๖๘,๐๐๐	-	๓๖๘,๐๐๐	-	√			๒๓ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๕ (ซอยนางราณี มีงามดี) * งบเทศบาลฯ ๖๗/ก่อหนี้ ผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๑๔,๐๐๐	-	๑๘๔,๙๑๖.๔๑	๒๙,๐๘๓.๕๙	√			๒๓ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักจิ้ง หมู่ที่ ๑๖ (ซอย นางสุพิศ สวยรูป - นางสำรวย แก้วบุตรดี) * งบเทศบาลฯ ๖๗/ก่อหนี้ ผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๓,๐๐๐	-	๑๑๖,๖๕๐.๑๖	๖,๓๔๙.๘๔	√			๓ พ.ย. ๖๗	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

- กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว – กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน - กรณีได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิตและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบงสามัคคี หมู่ที่ ๑๙ (ซอยบ้านนายบุญมี สร้อย จิตร-บ้านนายพนม ปันหอม) * งบเทศบาลฯ ๖๗/ก่องหน ผู้กผัน	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๗,๐๐๐	-	๙๑,๔๖๐.๒๖	๕,๕๓๙.๗๔	√			๒๓ พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงถนนดินเพื่อ การเกษตร บ้านพาขึ้น หมู่ที่ ๑๐ (นายนายโส จุไรย์ - บ้านศรี พระจันทร์) * งบเทศบาลฯ ๖๗/ก่องหน ผู้กผัน	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓๐,๐๐๐	-	๔๑๑,๗๒๕	๑๘,๒๗๕	√			๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างรากทองถังแชมเปญ ขนาด ๑๒ ลบ.ม. พร้อมอาคาร สูบน้ำ (สนามกีฬาเทศบาลตำบล กาบเชิง) * งบเทศบาลฯ ๖๗/ก่องหน ผู้กผัน	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๔,๐๐๐	-	๓๓๕,๘๕๙.๗๘	๘,๑๔๐.๒๒	√			๑๐ เม.ย. ๖๗	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

- กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว – กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิตและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๓ (แยก นางวิไล ชันอาสา – นายอภิเดช นวลแก้ว) **ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๖๗/ก่อ หนี้ผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๘๐,๐๐๐	-	๒๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๒๗ ม.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ ๕ (หน้าโรงเรียนต่อจากของเดิม – บ้านนางสุทัศน์ คงบุญ) **ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๖๗/ก่อ หนี้ผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๖๑,๐๐๐	-	๔๖๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยร่มเย็น หมู่ที่ ๘ (หลัง วัดบ้านน้อยร่มเย็น – คลอง ชลประทาน) **ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๖๗/ก่อ หนี้ผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๘๐,๐๐๐	-	๒๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

- กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว – กรณีที่ยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน - กรณีได้ก่อกั้นผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิตและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย คสล. บ้านใหม่พาสัน หมู่ที่ ๒๐ (ซอย นายวรวิทย์ – บ้านนายทำนอง ศรีษาคำ) **ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๖๗/ก่อกั้นผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร	๑๖๐,๕๐๐	-	๑๕๒,๒๔๒.๕๐	๗,๗๕๗.๕๐	√			๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง
๑๗	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก คสล. บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑๗ (ซอยข้างโรงเรียนอนุบาล กาบเชิง) **ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๖๗/ก่อกั้นผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร หนา ๑.๑๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๔๒,๓๓๐	๕๔,๖๗๐	√			๓ ม.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๘	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหมอนเจริญ หมู่ที่ ๗ (นางบุญมา -สวนป่า) **ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๖๗/ก่อกั้นผูกพัน	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร	๔๘๕,๐๐๐	-	๔๓๘,๐๒๐	๔๖,๙๘๐	√			๒๘ มี.ค. ๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

- กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว – กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน - กรณีได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิตและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตวง หมู่ที่ ๙ (ซอยศาลา ประชาคมต่อจากของเดิม) **ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๖๗/ก่อง หนผู้กผัน	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๘๐,๐๐๐	-	๒๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๔ ก.พ. ๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 - กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว – กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ใช้เงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศ **ใช้เงินสะสม ๖๘	ปรับปรุงอาคารศูนย์ สารสนเทศ เทศบาลตำบล กาบเชิง ตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	๑,๑๒๐,๐๐๐	-	-	-			√	ก.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

บัญชีครุภัณฑ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
บัญชีครุภัณฑ์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ หลัง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	√			๔ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๒	เก้าอี้ทำงาน	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	√			๓ ก.พ. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
๓	ตู้เหล็ก	ตู้เหล็ก จำนวน ๑ หลัง	๖,๖๐๐	-	๖,๖๐๐	-	√			๓ ก.พ. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
๔	โต๊ะคอมพิวเตอร์	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	๑,๕๐๐	-	๑,๕๐๐	-	√			๓ ก.พ. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
บัญชีครุภัณฑ์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	√			๒๔ ธ.ค. ๖๗	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	-	๒,๕๐๐	-	√			๒๔ ธ.ค. ๖๗	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
๓	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ การสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ สิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน ๑ ชุด	๔,๒๐๐	-	๔,๒๐๐	-	√			๒๔ ธ.ค. ๖๗	กอง ยุทธศาสตร์ฯ
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาทึ)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิดNetwork แบบที่ ๒(๓๘ หน้า/นาทึ) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	√			๒๔ ธ.ค. ๖๗	กองคลัง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
บัญชีครุภัณฑ์

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เก้าอี้ทำงาน	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๒,๕๐๐	-	๒,๔๙๐	๑๐	√			๔ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	-	√			๔ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- ครุภัณฑ์โรงงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๓๐๐	-	๔,๙๕๐	๓๕๐	√			๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
บัญชีครุภัณฑ์

๑.๒ แผนงานการรักษาความสภายใน
- ครุภัณฑ์อื่น

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	รอกกว้านสลิงไฟฟ้า	รอกกว้านสลิงไฟฟ้า ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ปอนด์ พร้อมติดตั้ง แท่น ตัวเดิมของรถ บค ๔๘๕๗ สุรินทร์ จำนวน ๑ ตัว	๓๐,๐๐๐	-	๒๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	√			๑๓ มี.ค. ๖๘	กองช่าง

๑.๓ แผนงานการศึกษา
- ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ตู้เก็บเอกสาร	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ หลัง	๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	-	√			๒๓ ก.ค. ๖๘	กอง การศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
บัญชีครุภัณฑ์

๑.๓ แผนงานการศึกษา

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	-	๔,๑๐๐	-	√			๒๓ ก.ค. ๖๘	กอง การศึกษา

๑.๓ แผนงานการศึกษา

- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงสนาม กีฬาเทศบาลตำบลกาบเชิง **ตั้งจ่ายรายการใหม่	เครื่องขยายเสียงสำหรับ สนามกีฬา จำนวน ๑ ชุด	๙๖,๒๕๗	-	๙๖,๒๕๗	-	√			๒๕ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
บัญชีครุภัณฑ์

๑.๓ แผนงานการศึกษา

- ครุภัณฑ์อื่น

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้ออาคารสำเร็จรูป **ตั้งจ่ายรายการใหม่	อาคารที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ หลัง	๓๙๐,๐๐๐	-	๓๙๐,๐๐๐	-	√			๒๙ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

- ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ หลัง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	√			๔ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๕๐๐	-	๓,๕๙๐	-	√			๙ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
บัญชีครุภัณฑ์

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ตู้เย็น	ตู้เย็น ขนาด ๗ คิว บิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	๘,๕๐๐	-	๘,๕๐๐	-	√			๙ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
บัญชีครุภัณฑ์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงานประมวลผล แบบ ที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า๑๙ นิ้ว)จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	-	๓๒,๐๐๐	-	√			๒๓ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	-	๒,๕๐๐	-	√			๒๒ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๓	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด	๔,๒๐๐	-	๔,๒๐๐	-	√			๒๒ ก.ย. ๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
บัญชีครุภัณฑ์

๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายใน หมู่บ้าน บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๓	ปรับปรุงหอกระจายข่าว ภายในหมู่บ้าน บ้านเขื่อน แก้ว หมู่ที่ ๑๓	๙๔,๒๐๐	-	๙๔,๒๐๐	-	√			๒๖ เม.ย. ๖๘	กองช่าง
๒	ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายใน หมู่บ้านตาเกาว์ หมู่ที่ ๓ **ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๖๗/ก่อ หนี้ผูกพัน	ปรับปรุงหอกระจายข่าว ภายในหมู่บ้านตาเกาว์ หมู่ที่ ๓	๙๒,๐๐๐	-	๙๒,๐๐๐	-	√			๘ ก.พ. ๖๘ *ก่อหนี้ผูกพัน	กองช่าง
๓	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงโคม หนองไทร บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔ **ตั้งจ่ายรายการใหม่	เครื่องขยายเสียงสำหรับ สนามกีฬา จำนวน ๑ ชุด	๒๒๙,๐๗๖	-	๒๒๙,๐๗๖	-	√			๒๕ ก.ย. ๖๘	กองช่าง