



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน ไตรมาส ๑ - ๒
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลกาบเชิง
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

งานแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
www.kapchoeng.go.th

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิตและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ)	สนองพระราชดำริในโครงการ มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ ๕ (บ้านนางสุทัศน์-นายนายจวน)	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	-	-	๔๙๐,๐๐๐			√	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อมร่มเย็น หมู่ที่ ๘ (นายสังวาล – ฝ่ายน้ำล้น)	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๒๗,๐๐๐	-	-	๓๒๗,๐๐๐			√	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๒ (ชอยนายดาวรุ่ง จรรย์รัก)	ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๒๖,๐๐๐	-	-	๔๒๖,๐๐๐			√	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๕ (บ้านนางสำราญ ดาศรี – ถนนลาดยางกาบเชิง - บ้านไทร)	ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๕๑,๐๐๐	-	-	๓๕๑,๐๐๐			√	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบงสามัคคี หมู่ที่ ๑๙ (ซอยนางละวัน พรหมมนัส - บ้านนางอำพร ช่อมะลิ)	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๙๓,๐๐๐	-	-	๙๓,๐๐๐			√	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหมอนเจริญ หมู่ที่ ๗ (สวนยางนางจันทร์ หอม - โคกเกาะ)	ปริมาณงานลงดินถมเกรด ปรับแต่งบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙๑๕.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๖๐,๐๐๐	-	๔๕๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	√			ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านศรีพระจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านศรีพระจันทร์-สวน ป่า)	ดำเนินการปรับปรุงถนนดินเพื่อ การเกษตรปริมาณงานลงดินถม เกรดปรับแต่งบดอัดแน่น ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๙๑๕.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๖๑,๐๐๐	-	๔๕๗,๐๐๐	๔,๐๐๐	√			ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๘	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยวิธี Overlay บ้าน กาบเชิง หมู่ที่ ๑ (ซอยนางน้อย เงินยอง-วัดบ้านกาบเชิง)	ดำเนินการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก โดยวิธี Overlay ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๕. ๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐			√	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling บ้านจบก หมู่ที่ ๔ (บ้านจบก - บ้านโคกเพชร) (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ดำเนินการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-place Recycling ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๙,๒๙๔,๐๐๐	-	-	-		√		ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนากาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	Big Cleaning Day	บ้านเมืองมีความสะอาด เรียบร้อย เกิดการปลูกฝังเรื่อง การรักษาความสะอาด	๕๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๕๐	๓๙,๙๕๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	ส่งเสริมองค์ความรู้และ สนับสนุนให้ชุมชนจัดการขยะที่ ต้นทาง	ปริมาณขยะภายในครัวเรือน และชุมชนลดลง ชุมชนมี สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐			√	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๓	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	มีการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย อถล. มีจิตสำนึกปกครองรักษา สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐			√	ก.พ. - เม.ย. ๖๙	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกาบเชิงตามโครงการ เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ กาบเชิง ตามโครงการเฉลิมพระ เกียรติและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	๑๗,๐๐๐	-	-	-			√	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด อปท.	จ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปราสาทเบงและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านตาเกาใหม่ จำนวน ๑๓๐ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท ต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน เป็น เงิน ๘๕๙,๙๕๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกาบ เชิง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน น้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบักจรง จำนวน ๑๓๐ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท ต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๙๗๐,๒๐๐ บาท	๑,๘๓๐,๑๕๐	-	๖๙๖,๖๐๐	๑,๑๓๓,๕๕๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด อปท. (ค่าจัดการ เรียนการสอน)	จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน พื้นที่จัดสรรให้ ๒๒๐ คน จำนวน ๒,๐๔๐ บาทต่อปี	๔๔๘,๘๐๐	-	๒๒๔,๔๐๐	๒๒๔,๔๐๐		√		ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกาบเชิง ทั้ง ๕ แห่ง (ศพด.) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี)	เป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกาบเชิง จำนวน ๕ แห่ง จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ดังนั้นค่าหนังสือเรียน จัดสรรให้ ๑๒๔ คน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี เป็นเงิน ๒๔,๘๐๐ บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรให้ ๑๒๔ คน อัตราคนละ ๒๕๐ บาท/ปี เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรให้ ๑๒๔ คน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปีเป็นเงิน ๔๐,๓๐๐ บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรให้ ๑๒๔ คน อัตราคนละ ๕๗๐ บาท/ปี เป็นเงิน ๗๐,๖๘๐ บาท	๑๗๑,๑๔๐	-	๘๕,๕๗๐	๘๕,๕๗๐		√		เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา
๔	ปฐมนิเทศ	ผู้ปกครองได้ทราบถึงหลักการปรัชญา นโยบายของการจัดการศึกษา	๑๕,๐๐๐	(-) ๑๒,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	√			พ.ค. ๖๙	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ปัจจัยนิเทศเด็กปฐมวัย	เป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ในตนเอง ขวัญและกำลังใจให้ เด็กนักเรียน	๑๕,๐๐๐	-	๑๔,๓๐๐	๗๐๐	√			พ.ค. ๖๙	กอง การศึกษา
๖	อบรมศักยภาพครู ผู้ปกครอง และนักเรียน	นักเรียนผู้ปกครองและครู มีความพร้อมที่เข้าสู่ การศึกษา	๕๐,๐๐๐	(-) ๕๐,๐๐๐	-	-	√			มี.ค. ๖๙	กอง การศึกษา
๗	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลกาบเชิง	จ่ายเป็นค่าจัดหาอาหาร เสริม (นม) ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลกาบเชิง ทั้ง ๕ แห่ง จัดสรรให้ ๒๒๐ คน อัตราคนละ ๗.๙๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๔๕๕,๘๘๔	-	๑๖๗,๒๐๖.๐๕	๒๘๘,๖๗๗.๙๕		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา
๘	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนประถมศึกษาใน สังกัด สพฐ. ในพื้นที่	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ประถมศึกษาในสังกัด สำนัก งานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง จัดสรรให้ ๑,๓๓๐ คน อัตราคนละ ๗.๙๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๒,๗๕๖,๐๒๖	-	๑,๑๓๐,๖๑๐.๑๕	๑,๖๒๕,๔๑๕.๘๕		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ) ในเขตพื้นที่	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่ เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร กลางวันนักเรียนจัดสรร สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕ แห่งแยกดังนี้ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง, โรงเรียนบ้านปราสาทเบง และโรงเรียนบ้านบักจรง จำนวน ๑,๓๒๔ คน อัตรา มื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๕,๘๒๕,๖๐๐ บาท โรงเรียนหวลถวิลวิทยา และ โรงเรียนเพิงหลวง ๘ จำนวน ๑๗๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน เป็นเงิน ๙๑๘,๐๐๐ บาท	๖,๗๔๓,๖๐๐	-	๓,๑๘๘,๔๕๐	๓,๕๕๕,๑๕๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา
๑๐	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก	๕๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๕๐,๐๐๐	-	-	√			ม.ค. ๖๙	กอง การศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	รณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	จัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรค เรื้อน คุมกำเนิดและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในโครงการ	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐			√	ก.พ. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	รณรงค์และป้องกัน โรคไข้เลือดออก	- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ความรู้ ความเข้าใจ และมี ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโรค ไข้เลือดออก - ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย และลูกน้ำยุงลาย ทางกายภาพ ชีวภาพและ เคมี (พ่นหมอกควัน)	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐			√	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๓	อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste)	ประชาชนมีความรู้ด้าน สุขาภิบาลอาหารและสถาน ประกอบการได้มาตรฐานด้าน สุขาภิบาลอาหาร	๑๒๐,๐๐๐	(-) ๑๒๐,๐๐๐	-	-			√	ต.ค. ๖๘. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงกาพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับ กรรมการหมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐			√	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน	สามารถช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐			√	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตำบลกาบเชิง	ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบฯ และอำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๓	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) อำเภอกาบเชิง จังหวัด สุรินทร์	อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลตะเคียนเพื่อดำเนิน โครงการ	๒๐๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	√			ต.ค. ๖๘. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๔	ให้การสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือประสบสา ธารณภัย	สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	√			ต.ค. ๖๘. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกาบเชิง	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี ความภาคภูมิใจและตระหนักใน ความสามารถของตนเอง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๓,๔๗๕	๘๖,๕๒๕		√		พ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	ศึกษาดูงานและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุและคณะทำงานได้นำ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐			√	เม.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๓	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐			√	ก.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๔	ส่งเสริมอาชีพในชุมชนเทศบาล ตำบลกาบเชิง	มีกลุ่มอาชีพดำเนินการอย่างเป็น รูปธรรม	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐		√		ธ.ค.๖๘. - พ.ค. ๖๙	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “กาบเชิงเกมส์”	เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะด้านกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	๓๐๐,๐๐๐	(+) ๓๕๐,๐๐๐ (-) ๕๐,๐๐๐	๖๐๙,๗๙๐	๒๑๐	√			ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา
๒	จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลกาบเชิง	เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงรู้จักเล่นกีฬา	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐			√	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา
๓	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาอำเภอกาบเชิงด้าน ยาเสพติด	ประชาชนได้ร่วมแข่งขันกีฬา ก่อให้เกิดความสามัคคี	๑๐๐,๐๐๐	(-) ๑๐๐,๐๐๐	-	-			√	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา
๔	ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กอายุ ไม่เกิน ๑๒ ปี	เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬา ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐			√	ธ.ค.๖๘.	กอง การศึกษา
๕	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับต่างๆ	ประชาชนได้ร่วมแข่งขันกีฬา ก่อให้เกิดความสามัคคี	-	(+) ๑๐๐,๐๐๐	๔๓,๑๐๐	๕๖,๙๐๐	√			เม.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา
๖	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	ประชาชนเกิดความรักสามัคคี และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	(-) ๒๐๐,๐๐๐	-	-			√	พ.ย. ๖๘	กอง การศึกษา
๗	จัดงานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	(+) ๑๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	-	√			พ.ย. ๖๘	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	จัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีไทยอันดีงาม	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐			√	ก.ค. ๖๙	กอง การศึกษา
๙	จัดงานส่งเสริมและอนุรักษ์ โบราณสถานปราสาทเบง	ประชาชนมีความสามัคคีเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันร่วมกันฟื้นฟู และอนุรักษ์วัฒนธรรม	๑๐๐,๐๐๐	(-) ๑๐๐,๐๐๐	-	-			√	ม.ค. - ก.พ. ๖๙	กอง การศึกษา
๑๐	เทศน์มหาชาติ	เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างร่วม กิจกรรมที่เป็นต่อตนเองและ สังคม	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	√			ก.พ. - มี.ค. ๖๙	กอง การศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคณะคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๖๖๗,๒๐๐	-	๘,๘๖๙,๓๐๐	๙,๗๙๗,๙๐๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๗,๒๒๑,๖๐๐	-	๓,๖๕๐,๒๐๐	๓,๕๗๑,๔๐๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๒๖๔,๐๐๐	-	๑๓๙,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	พัฒนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ภายในหน่วยงาน (OD) สำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงาน จ้างเทศบาลตำบลกาบเชิง	ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงานจ้างมีจิตสำนึกมี คุณธรรม จริยธรรม ในการ ปฏิบัติราชการ	๒๐๐,๐๐๐	(-) ๒๐๐,๐๐๐	-	-			√	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๓	วันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	√			มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๔	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกาบเชิง	ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ พนักงานจ้างมีจิตสำนึกมี คุณธรรม จริยธรรม ในการ ปฏิบัติราชการ	๓๑,๐๐๐	(-) ๓๑,๐๐๐	-	-			√	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สามารถแก้ไขปัญหาและความ ต้องการของประชาชนได้ตรงจุด และนำมาพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง ยุทธศาสตร์ฯ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	ฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง	การปฏิบัติงานด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เยาวชน ประชาชนปลอดจากยาเสพติดท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๒๖,๒๕๐	๓,๗๕๐	√			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
บัญชีครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๖๔๓,๐๐๐	-	-	-			√	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

- กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว – กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

- กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว – กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบเทศบัญญัติ ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิตและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยวิธี Overlay บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑๗ (ซอยบ้านนายสุธี ทองนรินทร์) *งบเทศบัญญัติ ๖๘/ ก่อหนี้ผูกพัน / กันเงิน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๘,๐๐๐	-	-	๒๖๘,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ – มี.ค.๖๙	กองช่าง
๒	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านจบก หมู่ที่ ๔ (คันลำห้วยบรรจบถนนสายบ้านจบก - ปราสาทเบง) *งบเทศบัญญัติ ๖๘/ ก่อหนี้ผูกพัน / กันเงิน	ปริมาณงานเกรดปรับ แต่งผิวจราจรเดิมพร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๙๓,๐๐๐	-	๒๘๙,๐๐๐	๔,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๘ – มี.ค.๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านศรีพระจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านผู้ช่วยทองเย็น) *งบเทศบาลฯ ๖๘/ ก่อหนี้ ผูกพัน / กัณเงิน	ปริมาณงานก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตรบ่อพักขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ	๑๗๔,๘๐๐	-	-	๑๗๔,๘๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

- กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว - กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ใช้จ่ายเงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างรายได้ เพิ่มศักยภาพการผลิตและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดหลาย ช่องทาง บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑ (จุดนายนายบุญฤดี บุญเจือ) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงาน ก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่องทาง ขนาดกว้าง ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้าง ผนังกันน้ำ ตาม แบบมาตรฐาน รหัสควบคุม กสช.ท.๑-๒๖ แบบ เลขที่ ทลค.๐๒๐๓๐๔/ ๓ รหัสควบคุม กสช.ท.๒-๒๖ แบบเลขที่ ทลค. ๐๒๐๓๐๔/๔	๒๕๗,๘๐๐	-	-	๒๕๗,๐๐๐		√		ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดหลาย ช่องทาง บ้านบักจรง หมู่ที่ ๒ (จุดนายบุญมี ศรีน้อย) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด ๒ ช่องทาง ขนาดกว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างพังก้นน้ำ ตามแบบมาตรฐานรหัสควบคุม กสช.ท. ๑-๒๖ แบบเลขที่ ทลค. ๐๒๐๓๐๔/๕รหัสควบคุม กสช.ท. ๒-๒๖ แบบเลขที่ ทลค. ๐๒๐๓๐๔/๖	๓๗๓,๐๐๐	-	-	๓๗๓,๐๐๐		√		ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๓	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดหลาย ช่องทาง บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ ๕ (นายนายสิทธิ์ ช่อนกลิ่น) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด ๒ ช่องทาง ขนาดกว้าง ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างพังก้นน้ำ ตามแบบมาตรฐานรหัส ควบคุม กสช.ท. ๑-๒๖ แบบ เลขที่ ทลค.๐๒๐๓๐๔/๓ รหัสควบคุมกสช.ท. ๒-๒๖ แบบเลขที่ ทลค. ๐๒๐๓๐๔/๔	๒๗๑,๐๐๐	-	-	๒๗๑,๐๐๐		√		ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดหลาย ช่องทาง บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔ (จุดนายนายบุรินทร์ จิตรคง) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด ๒ ช่องทาง ขนาดกว้าง ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างพนักกันน้ำ ตามแบบมาตรฐาน รหัส ควบคุม กสช.ท. ๑-๒๖ แบบ เลขที่ ทลค.๐๒๐๓๐๔/๓ รหัสควบคุม กสช.ท. ๒-๒๖ แบบเลขที่ ทลค. ๐๒๐๓๐๔/๔	๒๗๑,๐๐๐	-	-	๒๗๑,๐๐๐		√		ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๕	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดหลาย ช่องทาง บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔ (จุดนายนายชาละวัน สังเกตุกิจ) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด ๒ ช่องทาง ขนาดกว้าง ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างพนักกันน้ำ ตามแบบมาตรฐานรหัส ควบคุม กสช.ท. ๑-๒๖ แบบ เลขที่ ทลค.๐๒๐๓๐๔/๓ รหัสควบคุม กสช.ท. ๒-๒๖ แบบเลขที่ ทลค. ๐๒๐๓๐๔/๔	๒๗๑,๐๐๐	-	-	๒๗๑,๐๐๐		√		ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดหลาย ช่องทาง บ้านบักจรง หมู่ที่ ๑๖ (จุดนายนววิชัย ใหม่คำมูล) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด ๒ ช่องทาง ขนาดกว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างพังกั้นน้ำ ตามแบบมาตรฐานรหัส ควบคุม กสช.ท. ๑-๒๖ แบบ เลขที่ทลค.๐๒๐๓๐๔/๕ รหัสควบคุม กสช.ท. ๒-๒๖ แบบเลขที่ ทลค. ๐๒๐๓๐๔/๖	๓๗๘,๐๐๐	-	-	๓๗๘,๐๐๐		√		ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑ (บ้านหวมดชู้ศักดิ์ ปลายกระโทก) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	-	-	๔๙๖,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักจิ้ง หมู่ที่ ๒ (ซอยนายเอกพล บุญเพ็ง) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๑๕๖,๐๐๐	-	-	๑๕๖,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักจิ้ง หมู่ที่ ๑๖ (ซอยนางมฤดี เกิดมงคล) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๒๙,๐๐๐	-	-	๔๒๙,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาบเชิง หมู่ที่ ๑๗ (ทิศตะวันตกโรงเรียนอนุบาลกาบเชิง) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๑.๓๕ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	๒๗๔,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง
๕	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔ (นายนายขันติ สุขสงวน - นายนายสมพาน พิมตะครอง) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงาน ลงดินถมเกรด ปรับบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๔,๐๐๐	-	๔๙๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง
๖	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔ (นายนายนัม วงศ์เมือง - นายนายอนุวัต ด้วงทอง) (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๗๑,๐๐๐	-	๓๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง
๗	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๕ (นายนายเล็ก กวนทอง - นานางชวน จำปาทอง) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๖๔,๐๐๐	-	๔๖๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านปราสาท หมู่ที่ ๖ (ซอยนางจันทร์เพ็ญ - ศาลาประชาคม) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๔๖.๘๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. บ่อพัก ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน ๓ บ่อ	๕๕๑,๐๐๐	-	-	๕๕๑,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านกันตวง หมู่ที่ ๙ (บ้านนายยวน เพิ่มแก้ว - ศาลประชาคม บ้านกันตวง) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๒๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๓๐๔,๐๐๐	-	-	๓๐๔,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านพาขึ้น หมู่ที่ ๑๐ (ซอยศาลาประชาคม ต่อจากของเดิม) (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / กันเงิน)	ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๑.๙๐ เมตรพร้อมฝาปิด คสล. บ่อพักน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน ๓ บ่อ	๔๑๗,๐๐๐	-	-	๔๑๗,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๓ (บ้านนายอรุณธรรมนาม - ร้านคิด้ถึง) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๑๐ X ๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๒๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านตาแก้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (บ้านนายทำนอง ศรีษาคำ - นายเลี่ยม ใจดี) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๑๐ X ๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๒๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๒๒๓,๐๐๐	-	-	๒๒๓,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านปราสาทเบงสามัคคี หมู่ที่ ๑๙ (นายสำราญ แก้วเกต - นางสาวเนียง สำรวมจิตร) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๑๐ X ๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๒๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๔๑๓,๐๐๐	-	-	๔๑๓,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านใหม่พาขึ้น หมู่ที่ ๒๐ (บ้านนางบัวร่วง - บ้านนายคำพอย) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๒๕ เมตร จำนวน ๔ บ่อ	๓๘๐,๐๐๐	-	-	๓๘๐,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง
๑๕	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลกาบเชิง (ภายในเทศบาลตำบลกาบเชิง) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงาน ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๗ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร	๔๑๒,๐๐๐	-	๔๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐		√		ม.ค.- มี.ย. ๖๙	กองช่าง
๑๖	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔ (ทิศตะวันออกวัดบ้านปราสาทเบง) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงาน ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตรจำนวน ๑๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐			√	ม.ค.- มี.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านบักจรง หมู่ที่ ๒ (บริเวณเมรุสถาน) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ดำเนินงานก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๒๐ เมตร	๓๔๐,๐๐๐	-	-	๓๔๐,๐๐๐			√	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงอาคารศูนย์ สารสนเทศ **ใช้เงินสะสม ๖๘	ปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศ เทศบาลตำบลกาบเชิง ตามแบบ ที่เทศบาลกำหนด	๑,๑๒๐,๐๐๐	-	๙๖๔,๒๐๐	๑๕๕,๘๐๐	√			ก.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลกาบเชิง (หลังอาคารป้องกัน สาธารณภัย) (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ปริมาณงาน ลงดินถมบดอัด แน่น ขนาด ๕๖๓.๐๐ ตาราง เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕๖๓.๐๐ ตารางเมตร หนา ๑๐.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๖.๓๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๒๑,๐๐๐	-	๓๒๑,๐๐๐	๐		√		ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง
๒	ก่อสร้างอาคารรับรองผู้มา ติดต่อราชการ เทศบาล ตำบลกาบเชิง (ขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ ใช้จ่ายเงินสะสม)	ดำเนินงานก่อสร้างอาคาร รับรองผู้มาติดต่อราชการ เทศบาลตำบลกาบเชิง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๗๗๙,๐๐๐	-	๕๙๙,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

- กรณีกันเงินไว้แล้ว -กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว - กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน - กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงถนนเพื่อการ บ้าน จบก หมู่ที่ ๔ (นานายอ้วย จินดาศรี - นาประชาชนตำบล ตะเคียน) (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / กันเงิน)	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๓,๐๐๐	-	๓๓๙,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	กองช่าง
๒	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ ๕ (นานางอำพร บุตรงาม-นา นายยุทธภณท์ ออกสุข) (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / กันเงิน)	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๖๔,๐๐๐	-	๔๖๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๑๔ (จากถนนลาดยาง - นานาย ประทีป สงกล้า) (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / กันเงิน)	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ลงดิน ถมเกรดปรับบดอัดแน่น ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๑,๐๕๖.๐๐ ลูก บาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ลงดินถม เกรดปรับบดอัดแน่น ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๓๒๙.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	๓๘๒,๐๐๐	-	๓๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			ม.ค. – มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๔	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านบักจรง หมู่ที่ ๑๖ (ชอยนายแปะ บุญฤทธิ์) (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / กันเงิน)	ปริมาณงานลงดินถมเกรด ปรับเกลี่ยขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๔๒๗.๕๐ ลูก บาศก์เมตร-ลงหินคลุกเกรด ปรับแต่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๙๑,๐๐๐	-	๑๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ม.ค. – มิ.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านบักจิ้ง หมู่ที่ ๑๖ (นายนายสุวรรณ บุญเพ็ง- ปราสาทเข้ม) (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / กันเงิน)	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ลงดิน ถมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ลงดินถมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร มีปริมาตร ดินถมไม่น้อย กว่า ๙๕๐.๔๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๔๕,๐๐๐	-	๔๔๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	√			ม.ค. – มิ.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปราสาทเบงสามัคคี หมู่ที่ ๑๙ (จากนายนพาน พิมพ์ตะครอง-นางนางสาว สุพัตรา อินทร์ทอง) (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / กันเงิน)	ปริมาณงาน เกรดปรับแต่ง ผิวจราจรเดิมตลอดสายขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๔ ตารางเมตร -Sta.๐+๐๐๐-๐+ ๑๐๐ ลงดินถมเกรดปรับแต่ง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หินาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒.๐๒๔.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	๒๓๙,๐๐๐	-	๒๓๙,๐๐๐	๐	√			ม.ค. – มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๗	ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล ตำบลกาบเชิง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / กันเงิน)	ดำเนินงานก่อสร้างโรงจอดรถ ปริมาณงาน ขนาด ๑๓.๐๐ x ๒๑.๐๐ เมตร	๔๔๑,๐๐๐	-	๔๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๙	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา คุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างอาคารสโมสรกีฬา (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / กันเงิน)	ดำเนินงานก่อสร้างอาคาร สโมสรกีฬา	๗๘๘,๐๐๐	-	๖๔๘,๒๐๐	๑๓๙,๘๐๐	√			ต.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๙	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
บัญชีครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ซ่อมปรับปรุง ดัดแปลง รถดับเพลิง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	ซ่อมปรับปรุง ดัดแปลง รถดับเพลิง ขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร ยี่ห้อมิซูบิชิ (๖ ล้อ) หมายเลขทะเบียน บค ๑๙๘๖ สุรินทร์	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๙๐,๐๐๐	-	√			ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด

- แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	รถพยาบาล (รถตู้)	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระ บอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ (ตามมาตราฐานครุภัณฑ์กำหนด)	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	๒,๓๘๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
 บัญชีครุภัณฑ์ (เงินสะสมอำนาจสภาฯ)

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม / โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ซ่อมปรับปรุง ดัดแปลง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ยี่ห้ออีซูซุ (๖ ล้อ) (เงินสะสมอำนาจสภาฯ)	ซ่อมปรับปรุง ดัดแปลง รถยนต์ น้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ยี่ห้ออีซูซุ (๖ ล้อ) หมายเลขทะเบียน บค ๘๒-๘๖๓๗ สุรินทร์	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	-	√			ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด